

ОТЧЕТ

о реализации мероприятий муниципальных программ МО "Рошинское городское поселение"  
Выборгского района Ленинградской области за 9 месяцев 2022 года

Исполнение на 01.10.2022 года

тыс. руб.

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия
		Всего	в том числе				Всего	в том числе					
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ:		476 870,7	151 891,8	165 267,7	159 711,2	0,0	249 784,3	0,0	143 645,0	106 139,3	0,0	52,4	
<b>1 «Общество и власть в муниципальном образовании «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>1 214,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 214,4</b>	<b>0,0</b>	<b>692,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>692,0</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	
Публикация нормативных правовых актов и иных официальных документов в официальном печатном издании		830,0			830,0		555,9			555,9		67,0	Заклучены договора на сумму 639675,00 руб.
Содержание электронного адресного плана поселения (АИСГД)		100,0			100,0		24,1			24,1		24,1	Заклучен договор на сумму 96408,00 руб
Размещение и поддержание Портала - страницы в СМИ		99,9			99,9		0,0			0,0		0,0	
Обслуживание и сопровождение (поддержка) сайта Рошиноуоф		184,5			184,5		112,0			112,0		60,7	Заклучен договор на сумму 168000,00
<b>2 «Безопасность муниципального образования «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>4 319,9</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>4 309,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 703,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 703,1</b>	<b>0,0</b>	<b>39,4</b>	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности"													
Техническое обслуживание обзорных камер наблюдения		100,0			100,0		44,2			44,2		44,2	Заклучен договор на сумму 100000,00 руб
<b>Итого по комплексу:</b>		<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>44,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,2</b>	<b>0</b>	<b>44,2</b>	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия
		Всего	в том числе				Всего	в том числе					
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Комплекс процессных мероприятий "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах"													
Оказание услуг по безопасности населения на воде(плывки)		500,0			500,0		0,0			0,0		0,0	
Предоставление АС услуг на водоемах МО «РТП» по вызову		18,0			18,0		0,0			0,0		0,0	
Разработка проекта системы оповещения населения		95,0			95,0		95,0			95,0		100,0	Заключен договор на сумму 95000,00руб.
Услуги связи проводного радиовещания и телематических услуг связи		68,3			68,3		39,0			39,0		57,1	Заключен договор на сумму 57240,00руб.
Услуги по локализации и ликвидации последствий, чрезвычайных ситуаций, аварийно-спасательных и других неотложных работ		150,0			150,0		145,0			145,0		96,7	Заключен договор на сумму 150 000,00 руб
Приобретение передвижных пожарных мотопомп, БОП, пожарных рукавов, бензопил и бензорезов для ДПО МО «Рошинское городское поселение»		100,0			100,0		0,0			0,0		0,0	Планируется заключение договора
Ручная и механизированная расчистка от снега пожарных водосточников и подъездов к ним на территории МО «Рошинское городское поселение».		300,0			300,0		180,0			180,0		60,0	Заключен договор на сумму 300000,00 руб
Опашка населенных пунктов МО «Рошинское городское поселение»		40,0			40,0		40,0			40,0		100,0	Заключен договор на сумму 40000,00 руб
Испытания пожарных гидрантов на водоотдачу расположенных на территории МО «Рошинское городское поселение» (с составлением актов)		52,0			52,0		52,0			52,0		100,0	Заключен договор на сумму 52000,00 руб
Техническое обслуживание и эксплуатация существующей системы оповещения		100,0			100,0		100,0			100,0		100,0	Заключен договор на сумму 100000,00 руб
Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур		156,0			156,0		0,0			0,0		0,0	Планируются конкурсные процедуры
Профилактические мероприятия по содержанию объектов пожарной безопасности на территории МО «Рошинское городское поселение»		193,6			193,6		0,0			0,0		0,0	Планируются конкурсные процедуры
Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур		36,4			36,4		0,0			0,0		0,0	Планируется заключение договора
<b>Итого по комплексу:</b>		<b>1 809,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 809,3</b>	<b>0,0</b>	<b>651,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>651,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36,0</b>	
Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безопасности дорожного движения"													
Ремонт автомобильных дорог		400,0			400,0		200,0			200,0		50,0	Заключен муниципальный контракт
Содержание светофорного объекта		420,0			420,0		197,3			197,3		47,0	Заключен договор на сумму 413304,0 руб
Разработка и согласование с ГИБДД ГК МВД России схемы установки искусственных неровностей и дорожных знаков, внесение их в схему установки		100,0			100,0		0,0			0,0		0,0	Планируется заключение договора
Нанесение дорожной разметки, монтаж и демонтаж, установка дорожных знаков, сезонный монтаж и демонтаж искусственных неровностей на территории МО		1 450,0			1 450,0		600,0			600,0		41,4	Заключены два договора на сумму 698475,05 руб.
Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур		30,0			30,0		0,0			0,0		0,0	Заключен договор
<b>Итого по комплексу:</b>		<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>997,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>997,3</b>	<b>0,0</b>	<b>41,6</b>	
Комплекс процессных мероприятий "Реализация полномочия в сфере административных правоотношений"													
Субвенции бюджетам городских поселений на осуществление отдельного государственного полномочия в сфере административных правоотношений		10,6		10,6	0,0		10,6			10,6		0,0	Заключен договор на сумму 10560,00руб
<b>Итого по комплексу:</b>		<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>3 «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>4 «Развитие автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>31 485,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 752,9</b>	<b>26 732,9</b>	<b>0,0</b>	<b>23 197,8</b>	<b>0,0</b>	<b>4 752,9</b>	<b>18 444,9</b>	<b>0,0</b>	<b>73,7</b>	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год				Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)				% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия		
		Всего	в том числе			Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ		Прочее	ФБ	ОБ			МБ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Содержание улично-дорожной сети - механизированная и ручная уборка автомобильных дорог		23 762,1			23 762,1		17 091,6			17 091,6		71,9	Заключены договора и МК на сумму 23723068,36 руб
Мероприятия в области дорожного хозяйства в целях оценки, обследования (экспертиза) автомобильных дорог, с составлением технических паспортов, кадастровые работы - изготовление технических планов дорог		404,6			404,6		48,2			48,2		11,9	Заключены договора на сумму 48 226,92руб.
Налог на имущество		127,2			127,2		84,8			84,8			оплачен налог на имущество
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения п.Роцино ул. Лесная, ул. Филлипова, ул. Верхнее Роцино, ул. Гоголя, ул. Заречная, пер. Садовый		1 194,0			1 194,0		0,0			0,0		0,0	Заключены договора на сумму 1193251,29руб.
Технических надзор; Изготовление проектно-сметной документации; Проведение экспертизы сметной документации по ремонту автомобильных дорог		26,0			26,0		1,4			1,4			
Ремонт участка автомобильной дороги ул. Дачная в пос. Лебяжье Ленинградской области Выборгского района		690,9			690,9		690,8			690,8			Заключен МК на сумму 5844468,29 руб. и договор на ТН на сумму 127266,18 руб.
		5 281,0		4 752,9	528,1		5 281,0		4 752,9	528,1			



Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год				Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)				% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия		
		Всего	в том числе			Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ		Прочее	ФБ	ОБ			МБ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Комплекс процессных мероприятий "Содержание и ремонт жилищного фонда"</b>													
Содержание муниципального жилищного фонда (в т.ч. работы по сносу расселенных жилых домов, в соответствии с программой переселения)		103,2			103,2		0,0			0,0		0,0	Планируется заключение договора
Капитальный ремонт муниципального жилого фонда (взносы)		2 000,0			2 000,0		235,2			235,2		11,8	Заключен договор на сумму 2000000,00 руб
Оплата услуг теплоснабжения нежилых помещений расположенных в многоквартирных домах		2 987,7			2 987,7		2 667,7			2 667,7		89,3	Заключен договор на сумму 2945143,94руб.
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>5 090,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 090,9</b>	<b>0,0</b>	<b>2 902,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 902,9</b>	<b>0,0</b>	<b>57,0</b>	
<b>6 «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Роцинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>25 019,7</b>	<b>0,0</b>	<b>19 509,0</b>	<b>5 510,7</b>	<b>0,0</b>	<b>358,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>358,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1,4</b>	
<b>Комплексе процессных мероприятий "Реализация мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону"</b>													
п. Роцино: 1. ул. Высокая, д. 8а;	1. Замена выработавшего технологический ресурс основного и вспомогательного оборудования котельной;	17 772,3		15 995,1	1 777,2		0,0			0,0			Заключен муниципальный контракт на сумму 17772380,00руб.
п. Роцино: 2. ул. Тракторная д. 9;	2. Ремонт участка ЦО от ТК-8 до ж/д 9 с вводом в ж/д 9;	1 777,9		1 600,1	177,8		0,0			0,0			Заключен муниципальный контракт на сумму 1777909,60 руб.
п. Роцино: 3. ул. Социалистическая д. 96	3. Ремонт участка ЦО от ТК-10 до ж/д 96 с вводом в ж/д 96;	2 126,4		1 913,8	212,6		0,0			0,0			Заключен муниципальный контракт на сумму 2126370,6 руб.
п.Роцино	Технический надзор	186,5			186,5		4,1			4,1			Заключен договор
п. Победа, ул. Мира	Реконструкции системы теплоснабжения	2 000,0			2 000,0		0,0						
п. Роцино, п. Цветоводово, п. Пушное, п. Победа	Актуализация схемы теплоснабжения МО "Роцинское городское поселение"	49,5			49,5		49,5			49,5			Заключен договор на сумму 50000,00 руб.
		<b>23912,6</b>	<b>0</b>	<b>19509</b>	<b>4403,6</b>	<b>0</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,6</b>	<b>0</b>	<b>0,22415</b>	
<b>Комплексе процессных мероприятий "Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах водоснабжения и водоотведения"</b>													
п. Роцино, п. Цветоводово, п. Пушное, п. Победа	Актуализация схем водоснабжения, водоотведения в части п. Роцино МО "Роцинское городское поселение"	50,0			50,0		50,0			50,0			Заключен договор
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнения за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия
		Всего	в том числе				Всего	в том числе					
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Комплекс процессных мероприятий "Содержание объектов газификации"</b>													
пос. Рошино: ул. Еловая дома 3,3а; ул. Привокзальная дома 1,2,3	Техническое обслуживание газораспределительной сети	83,2			83,2		25,0			25,0		30,0	Заключен договор на сумму 83 247,91руб.
пос. Цвелодубово 1 (ул.Центральная) и 2 очередь (ул. Советская, ул. Дачная, ул. Зеленая, пер. Грибной ул. Центральная - ул. Советская	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	104,6			104,6		31,4			31,4		30,0	Заключен договор на сумму 104646,23руб.
п. Победа ул. Советская	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	10,2			10,2		3,1			3,1		30,4	Заключен договор на сумму 10234,09руб.
п. Рошино пер. Лиственный д.ба	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	2,2			2,2		0,0					0,0	
п. Рошино ул.Социалистическа д.7а, ул. Высокая д.8а и п.Цвелодубово ул. Центральная д.48	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	67,2			67,2		19,0			19,0		28,3	Заключен договор на сумму 63175,54руб.
п. Рошино ул. Садовая д.13/2 корпус 1 и 2	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	41,4			41,4		12,4			12,4			Заключен договор на сумму 41 417,58руб.
п. Рошино ул. Вокзальная, ул. Железнодорожная, пер. Новый	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	196,0			196,0		58,8			58,8			Заключен договор на сумму 195 960,97руб.
жилым домам п.Целодубово ул. Песчаная	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	40,1			40,1		12,0			12,0			Заключен договор на сумму 40 082,93руб.
п. Рошино ул. Кирова	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	63,4			63,4		18,9			18,9			Заключен договор на сумму 63382,9руб.
п.Рошино, ул. Челанова д.117,119,121,123,125,127, ул.Подгорная 10,12,14,16	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	27,2			27,2		7,2			7,2			Заключен договор на сумму 27193,45руб.
п.Рошино, ул. Садовая, ло пер. Садовый, пер. Садовый до домов 5,7	Техническое обслуживание и ремонт газораспределительной сети	66,7			66,7		0,6			0,6			
п.Рошино	Уплата налога на имущество	154,9			154,9		60,0			60,0			Оплата налога на имущество
п.Рошино	Экспертиза проекта на проведение технического перевооружения (модернизации) газораспределительного пункта шкафного типа № 14 (ГРПШ)	200,0			200,0		6,8			6,8		3,4	Заключен договор на сумму 150 000,00 руб.
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>1057,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1057,1</b>	<b>0,0</b>	<b>255,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>255,2</b>	<b>0,0</b>	<b>24,1</b>	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнения за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия	
		Всего	в том числе				Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>7 «Благоустройство муниципального образования «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>45 411,2</b>	<b>0,0</b>	<b>15 987,2</b>	<b>29 424,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35 360,0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 016,5</b>	<b>21 343,5</b>	<b>0,0</b>	<b>77,9</b>		
<b>Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"</b>														
Благоустройство дворовых территорий по объекту: п. Цвелодубово ул. Центральная д.26, д.28, д.30;		11 174,7	0,0	10 057,0	1 117,7		11 174,7		10 057,0	1 117,7		100,0	Заключен Муниципальный контракт на сумму 11120450,8 и договор на сумму 54167,2 руб.	
Технический надзор (благоустройство дворовых территорий)		239,0			239,0		239,0			239,0			Заключен договор на сумму 239047,65 руб.	
<b>Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Благоустройство сельских территорий"</b>														
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского		211,6		190,4	21,2		0,0			0,0		0,0	Заключены два договора на сумму 211 588,08 руб.	
<b>Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами"</b>														
Мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов		120,0		0,0	120,0		0,0					0,0		
<b>Комплекс процессных мероприятий "Благоустройство"</b>														
Благоустройство г.п. Рошино: благоустройство парковки у детского сада по пер. Садовому; благоустройство территории у д. 4 по пер. Садовому; ремонт части сети уличного освещения по ул. Боровая		2 344,2		2 109,7	234,5		2 344,1		2 109,7	234,4		100,0	Заключен МК на сумму 2344104,34 руб.	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия
		Всего	в том числе				Всего	в том числе					
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1. п. Каннельярви ул. Железнодорожная - ремонт контейнерной площадки; 2. п. Пушное ул. Школьная (у дома ба) - благоустройство территории; 3. п. Лебяжье ул. Приозерная - ремонт сети уличного освещения	922,4		830,1	92,3		922,4		830,1	92,3		100,0	Заключен МК на сумму 922333,61 руб.
Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения	Установка светильников уличного освещения улично-дорожной сети п. Роцино ул. Верхнее Роцино, ул. Вокзальная	526,3		500,0	26,3		0,0			0,0		0,0	Заключен МК на сумму 1578940,72 руб.
	Оборудование детской игровой и спортивной площадки, расположенной на территории рекреационной зоны парк "Дубки" на пересечении ул.Верхнее Роцино и ул. Вокзальная в п. Роцино	1 052,7		1 000,0	52,7		0,0			0,0		0,0	
	Ремонт освещения улично-дорожной сети в п.Роцино по адресам: ул.Верхнее Роцино, ул.Полевая, пер.Восточный, пер.Полевой, ул.Еловая, ул.Тракторная	1 368,4		1 300,0	68,4		1 133,0		1 019,7	113,3			82,8



Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год				Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)				% исполнения за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия		
		Всего	в том числе			Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ		Прочее	ФБ	ОБ			МБ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Уличное освещение</b>													
Потребление электрической энергии уличного освещения		4 601,0			4 601,0		2 834,5			2 834,5		61,6	Заключен договор на сумму 2417800,00руб
Налог на имущество		30,0			30,0		22,5			22,5		75,0	Оплачен налог на имущество
Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения МО "Рошинское городское поселение"		6 818,5			6 818,5		6 818,3			6 818,3		100,0	Заключен муниципальный контракт до 2022 года
Техническое обслуживание уличного освещения		2 600,0			2 600,0		1 733,3			1 733,3		66,7	Заключен МК и договор на сумму 2600000,00 руб.
Технологическое присоединение		100,0			100,0		0,0			0,0			Планируется заключение договора
Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур		35,1			35,1		3,9			3,9		11,1	Планируется заключение договора
<b>Содержание и уборка территорий улиц, площадей, тротуаров (за исключением придомовых территорий)</b>													
Содержание и уборка тротуаров в зимний период		1 336,8			1 336,8		893,1			893,1		66,8	Заклучены муниципальные контракты на сумму 1215752,69 руб.
Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур		15,0			15,0		0,0			0,0			Планируется заключение договора
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей		100,0			100,0		0,0			0,0			Заклучен договор
<b>Озеленение</b>													
Выкашивание, восстановление и уход за газонами, санитарная высадка и уход за однолетними и многолетними растениями, приобретение посадочного материала, плодородного грунта, удобрений (прочие работы)		1 185,7			1 185,7		1 037,4			1 037,4		87,5	Заклучен МК и договора на сумму 1185549,9 руб.
Вырубка и спил аварийных деревьев, кромирование деревьев, вырубка кустарника		116,8			116,8		99,0			99,0		84,8	Заклучен договор на сумму 115779,25 руб.
<b>Организация и содержание мест захоронения</b>													
Содержание и ремонт воинских захоронений, в том числе: исполнение мероприятий приведения в порядок воинских захоронений в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов в Ленинградской области (Основание п.п. 2.2., 2.10. Плана основных мероприятий от 17.06.2019г.)		373,8			373,8		223,9			223,9		59,9	Заклучен муниципальный контракт
Оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для потребителей, разработка паспорта отходов		200,0			200,0		200,0			200,0		100,0	Заклучен договор
<b>Организация и содержание территорий поселений</b>													
Восстановление канав ливневых вод		14,7			14,7		0,0			0,0		0,0	
Уборка мест массового отдыха		1 918,3			1 918,3		1 520,6			1 520,6		79,3	Заклучен муниципальный контракт
Уплата налога на имущество		239,1			239,1		180,0			180,0		75,3	Оплачен налог на имущество
Приобретение хозяйственного инвентаря		163,0			163,0		99,5			99,5		61,0	Заклучены договора на сумму 99500,0 руб
Содержание фонтана		100,0			100,0		45,9			45,9		45,9	Заклучен муниципальный контракт
Изготовление и установка информационных табличек, стенов, баннеров		30,0			30,0		0,0			0,0		0,0	
Содержание и ремонт спортивных и игровых детских площадок		928,2			928,2		63,3			63,3		6,8	Заклучен муниципальный контракт

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год				Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)				% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия		
		Всего	в том числе			Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ		Прочее	ФБ	ОБ			МБ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Монтажные и демонтажные работы по оформлению поселков к праздничным мероприятиям (в т.ч. приобретение новогодних украшений)	380,6			380,6		250,0			250,0		65,7	Заключен договор на сумму 250000руб.
	Составление сметных расчетов, технических заданий для проведения конкурсных процедур - 103,2 т.р.; Прочие расходы на выполнение работ (услуг):- замена каркаса деревянного ограждения на металлическое на объекте: п. Рошино ул. Советская парковая зона - 196,8 т.р.;	300,0			300,0		236,8			236,8		78,9	Заклучены договора
	Уборка несанкционированных свалок на территории МО «Рошинское городское поселение», в том числе: - оказание услуг по транспортированию и размещению отходов 4-5 классов опасности (ветви деревьев, кустарников, порубочные остатки) - 250,0 т. р. ; - оказание услуг по транспортированию строительных отходов - 335,0 т. р. ; - изготовление паспорта строительных отходов - 15,2 т. р. ;	4 690,3			4 690,3		2 850,0			2 850,0		60,8	Заклучены МК и договор на сумму 1599988,0руб.
	Ремонт контейнеров для сбора мусора (в том числе приобретение расходных материалов для ремонта и содержания)	150,0			150,0		0,0			0,0		0,0	Заклучен договор на сумму 150000,0руб.
	Разработка (актуализация) генеральной схемы санитарной очистки территории МО "Рошинское городское поселение"	100,0			100,0		0,0			0,0		0,0	Планируется заключение договора
	Содержание (уборка) территорий контейнерных площадок	675,0			675,0		434,8			434,8		64,4	Заклучены договора на сумму 434765,64руб.
	Строительство контейнерных площадок оборудование контейнерной площадки на объекте: п. Каннельярви ул.Железнодорожная д. № 1, 2, 3	250,0			250,0		0,0			0,0		0,0	Заклучен договор на сумму 149996,44руб.

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год					Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)					% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия
		Всего	в том числе				Всего	в том числе					
			ФБ	ОБ	МБ	Прочее		ФБ	ОБ	МБ	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>8 «Развитие культуры, физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Рошинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»</b>		<b>364 089,4</b>	<b>151 891,8</b>	<b>125 008,0</b>	<b>87 189,6</b>	<b>0,0</b>	<b>185 523,9</b>	<b>0,0</b>	<b>124 875,6</b>	<b>60 648,3</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>	
<b>Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"</b>													
Реконструкция тренировочной площадки пос. Рошино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район		243 768,0	151 891,8	74 812,4	17 063,8		93 960,3		87 383,1	6 577,2		38,5	Заклучен МК по реконструкции тренировочной площадки
Реконструкция тренировочной площадки пос. Рошино, ул. Советская д. 20 Ленинградская область, Выборгский район		43 010,7		40 000,0	3 010,7		32 054,3		29 810,5	2 243,8		74,5	Заклучен МК по реконструкции тренировочной площадки
<b>Мероприятия, направленные на достижение цели Федерального проекта "Спорт - норма жизни"</b>													
Оказание услуг технического надзора за объектом: "Реконструкция тренировочной площадки пос. Рошино, ул. Советская д.20"		1 600,1			1 600,1		800,0			800,0		50,0	Заклучены договора на сумму 1600,00 руб
<b>Комплекс процессных мероприятий "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"</b>													
Муниципальная услуга: «Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий»		24 617,6			24 617,6		19 360,9			19 360,9		78,6	Услуга оказана частично
Приобретение наградной и спортивной атрибутики, спортивного инвентаря, типографской и сувенирной продукции, спортивной формы		294,8			294,8		0,0					0,0	Заклучен договор на сумму 137 551,48 руб.
Проведение спортивных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи		50,0			50,0		40,4			40,4		80,8	Заклучены договора на сумму 42 873,50 руб
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>24 962,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 962,4</b>	<b>0,0</b>	<b>19 401,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 401,3</b>	<b>0,0</b>	<b>77,7</b>	

Наименование программы	Мероприятия, входящие в план мероприятий программы	Объем финансирования ПЛАН на 2022 год				Объем финансирования ФАКТ на 2022 год (оплачено)				% исполнен ия за 2022 год	Отчет о выполнении мероприятия		
		Всего	в том числе			Всего	в том числе						
			ФБ	ОБ	МБ		Прочее	ФБ	ОБ			МБ	Прочее
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Комплекс процессных мероприятий "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельного народного творчества"</b>													
Муниципальная услуга: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодетельности народного творчества»		24 166,5			24 166,5		18 766,5			18 766,5		77,7	Услуга оказана частично
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области		16 488,8		8 244,4	8 244,4		12 366,6		6 183,3	6 183,3		75,0	Услуга оказана частично
Проведение праздничных мероприятий, в том числе: сопровождение бригадой скорой медицинской помощи		1 063,6			1 063,6		949,9			949,9		89,3	Заключены договора на сумму 949 789,39 рублей
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>41 718,9</b>	<b>0,0</b>	<b>8 244,4</b>	<b>33 474,5</b>	<b>0,0</b>	<b>32 083,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 183,3</b>	<b>25 899,7</b>	<b>0,0</b>	<b>76,9</b>	
<b>Комплекс процессных мероприятий "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"</b>													
Муниципальная услуга: «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки»		3 303,5			3 303,5		2 550,0			2 550,0		77,2	Услуга оказана частично
Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области		3 619,6		1 809,8	1 809,8		2 714,6		1 357,3	1 357,3		75,0	Услуга оказана частично
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>6 923,1</b>	<b>0,0</b>	<b>1 809,8</b>	<b>5 113,3</b>	<b>0,0</b>	<b>5 264,6</b>	<b>0,0</b>	<b>1 357,3</b>	<b>3 907,3</b>	<b>0,0</b>	<b>76,0</b>	
<b>Комплексы процессных мероприятий</b>													
Муниципальная услуга : "Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в молодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи"		590,8			590,8		445,0			445,0		75,3	Услуга оказана частично
Муниципальная услуга: «Оказание содействия молодежи в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан»		1 358,3			1 358,3		1 358,3			1 358,3		100,0	Услуга оказана полностью
"Губернаторский молодежный трудовой отряд Ленинградской области"		157,1		141,4	15,7		157,1		141,4	15,7		100,0	Услуга оказана полностью
<b>Итого подпрограмма:</b>		<b>2 106,2</b>	<b>0,0</b>	<b>141,4</b>	<b>1 964,8</b>	<b>0,0</b>	<b>1 960,4</b>	<b>0,0</b>	<b>141,4</b>	<b>1 819,0</b>	<b>0,0</b>	<b>93,1</b>	

Исполнитель: Бабешко Т.В.