

ОТЧЕТ (ежеквартальный)

О достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования «Рошинское городское поселение», источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях финансирования расходов обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-03 «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.04.2018 года
(нарастающим итогом)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.04.2018 (нарастающим итогом)			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Приобретение и установка игровой площадки в п. Первомайское-1.	1	0,00	914300,0	814300,0	100000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814300,0
Итого	1	0,00	914300,0	814300,0	100000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814300,0

Глава администрации поселения:

(подпись)

Савинков В.Г.

(фамилия, инициалы)

Руководитель Финансового органа:

(подпись)

О.А. Иванова

(фамилия, инициалы)

Исполнитель: Павлова С.В.

(81378)-004

Ежеквартальный отчет
Администрации МО «Рощинское городское поселение» поселения
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «Рощинское городское поселение» Выборгского района Ленинградской области»					
1.	Приобретение и установка детской игровой площадки в п. Первомайское-1.		Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области		В соответствии с планом мероприятий
1.1.	Проведение конкурсной процедуры и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь 2018 года	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области		В соответствии с планом мероприятий
1.2.	Поставка и установка детской игровой площадки	Июль-сентябрь 2018 года	Подрядная организация	повысить уровень комплексного обустройства территории поселка	В соответствии с планом мероприятий
1.3.	Приемка объекта	Сентябрь 2018 года	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области	Акт приема передачи объекта заказчику подрядчиком	В соответствии с планом мероприятий

II. Контроль за реализацией муниципальной программы					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				В соответствии с планом мероприятий
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Сентябрь 2018 года	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципально го контракта	В соответствии с планом мероприятий
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	В соответствии с планом мероприятий
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Май-июнь 2018 года	Администрация МО «Рощинское городское поселение» Выборгского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур	Постановлен ие о внесении изменений в МП №175 от 12.03.2018 г.

Глава администрации

МП

/ Савинов В.Г. /